Ehitustööde ajagraafik

Objekt: Puhja aleviku ÜVK
Tellija: Emajõe Veevärk AS
OJV Insener: Emajõe Veevärk AS
Töövõtja: Sanbruno OÜ
Algus: 17.06.2024
Lõpp: 05.2025

	Juuni				Juuli					August				September				Oktoober					November				Detsember				Jaanuar					Veebruar		Märts		Aprill		Mai						
Nädala number	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	9	10	13	14	18	19	22					
Tegevus																																																
Geodeetilised tööd																																																
Õhtu tänav K-56 - K68									CCVT																																							
Muru tänav K-51 - K-82									CCVT																																							
Saare tänav K24 - K31															CCVT																																	
Reku tee K-15 - K-4																				CCVT																												
Tiide tänav																						CCVT																										
Lemmatsi tee K-24 - K-15																																																
Viljandi mnt puurimised																																																
Viljandi mnt avatud kaeve									CCVT																																							
Jaani tee											CCVT																																					
Õhtu tänav - Kaevu tee 4 puurimine																																																
Hommiku tänava puurimine																																																
Nooruse tänava veeühendused																																																
Tiide pumpla paigaldus																					Kõivitus																											
Saare pumpla paigaldus																					Kõivitus																											
Kaevu 4 kinnistul võrekaev-pumpla + hoone																																																
TRAM i asfaltkatete taastamine																																										Pindamis	Pindamistööd						
KOV teede taastamine										Pindamistööd				Pindamistööd				Asfalteerimine																							Pindamis	Pindamistööd						